H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEOCELO

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2023

SEGUNDO TRIMESTRAL

Periodo: Del 0el 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 164 TEOCELO

Fuente de Financiamiento: FAISMUN

Presupuesto Autorizado: 16,875,979.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico-Financiero						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
					Físico			Financiero																								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																						
SE 02 b 2023 30 164 0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE: GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL	30164000 1	TEOCELO	100.00	03/04/ 2023	17/05/ 2023	87.78	05/04/ 2023		2,132,850.00	2,132,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,352. 60	1,872,352. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,352.60	1,872,352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,250.80	
																														PERSONA	300.00	
																														METRO CUADRADO	1,665.00	1 de 2
SE 02 b 2023 30 164 0002		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE TEOCELO, VER.	30164000 6	LLANO GRANDE	100.00	24/04/ 2023	22/05/ 2023	88.34	26/04/ 2023		1,731,886.00	1,731,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,041. 32	1,547,041. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,041.32	1,547,041.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,341.00	
																														METRO CUADRADO	877.00	
SE 02 b 2023 30 164 0003		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE TEJERIA MUNICIPIO DE TEOCELO, VER.	30164000 8	TEJERIA	48.00	18/05/ 2023		53.72	17/05/ 2023		1,658,654.00	1,658,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,140.99	891,140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,140.99	891,140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	280.00	
																														METRO LINEAL	1,000.00	
SC 03 d 2023 30 164 0004		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCELO, VER.	30164000 1	TEOCELO	0.00			0.00			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,581.00	
																														OBRA	5.00	
SD 03 i 2023 30 164 0007		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL OBISPO MUNICIPIO DE TEOCELO, VER	30164001 9	PASO DEL OBISPO	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00	
																														OBRA	27.00	
SD 03 i 2023 30 164 0008		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PALMA MUNICIPIO DE TEOCELO, VER.	30164001 1	BARRIO LA PALMA	30.88	08/05/ 2023		29.88	08/05/ 2023		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,661.06	388,661.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,661.06	388,661.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	140.00	
																														TANQUE	1.00	
SC 03 c 2023 30 164 0009		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE TEOCELO, VER.	30164000 6	SANTA ROSA	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	152.00	
																														METRO LINEAL	570.00	
SD 03 b 2023 30 164 0011		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BAXTLA MUNICIPIO DE TEOCELO, VER	30164000 2	BAXTLA	0.00			0.00			1,983,764.00	1,983,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
																														METRO LINEAL	210.00	
SD 01 b 2023 30 164 0012		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL	30164000 1	TEOCELO	69.99	24/05/ 2023		30.00	25/05/ 2023		593,468.43	593,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,040.53	178,040.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,040.53	178,040.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	280.00	
																														OBRA	1.00	
UM 01 x 2023 30 164 0015		REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MONTE BLANCO MUNICIPIO DE TEOCELO, VER	30164000 7	MONTE BLANCO	0.00			0.00			510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,875.00	
																														OBRA	1.00	
UM 04 h 2023 30 164 0017		MANTENIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCELO, VER.	30164000 1	TEOCELO	0.00			0.00			138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,581.00	

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE CASIANO RUIZ HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Nombre, firma y sello
TESORERÍA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento Constitucional
Teocelo, Ver.
2022-2025
CONTRALORÍA

TRIM/2023/TEOCELO/22507

SELLO DIGITAL: NmihCvnR8aQ6Dscw5CaJUn/asp5xRep0fgjwn8EjYXMINU9fhlVc8u5Blq9RWeaHrR4v50tZlau9Lz9zDZw4mtb9oMAyMHu7GNNmBxB0pjJsJ2gxs8Wcesdrs5n5MdP5+877udjJKSTRkBp5VZHFDElmbBv5Ft041KdAcXwfVkc=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEOCELO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2023
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 164 TEOCELO
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 16,375,079.08

Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa / Subprograma / Tipo / No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico Fechas reales Inicio	Físico Fechas reales Término	Financiero %	Financiero Fechas reales Inicio	Financiero Fechas reales Término
SJ 05 j 2023 30 164 0018	MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CON CLAVE 30EPR2238B DE LA CABECERA MUNICIPAL	301640001	TEOCELO	0.00			0.00		
U9 01 b 2023 30 164 0019	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO Y GABINETE DE LA LISTA DE OBRAS DE FAISMUN)	301640001	TEOCELO	35.00	01/04/2023		21.39	19/05/2023	
SD 03 b 2023 30 164 0020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CANAL PARA DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A SANTA ROSA DE LA CABECERA MUNICIPAL	301640001	TEOCELO	0.00			0.00		
SJ 01 k 2023 30 164 0021	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO DIRECCIÓN, PASILLOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA EN ESCUELA "BACHILLERES TEOCELO" CON CLAVE 30EBH0405Y EN LA CABECERA MUNICIPAL	301640001	TEOCELO	0.00			0.00		
SC 01 d 2023 30 164 0022	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEXIN MUNICIPIO DE TEOCELO, VER.	301640010	TEXIN	0.00			0.00		

No. Obra	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
0018	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0019	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021	1,712,890.00	1,712,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0022	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:	16,839,127.43	16,839,127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Obra	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0019	90,948.28	90,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,968,185.08	4,968,185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Obra	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO / ALUMNO	1.00 / 500.00	
0019	90,948.28	90,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO / PERSONA	4.00 / 10,581.00	
0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL / PERSONA	127.85 / 200.00	
0021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA / ALUMNO	3.00 / 150.00	
0022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL / PERSONA	1,500.00 / 1,107.00	
TOTAL	4,968,185.08	4,968,185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

AVISO IMPORTANTE:

* No aplica el porcentaje mínimo en AGEB's.

Isaac Albino Anell Reyes
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE CASIANO RUIZ HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

[illegible]
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Jaquelina Fuentes Valdivia
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento Constitucional Teocelo, Ver. 2022-2025 PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional Teocelo, Ver. 2022-2025 TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional Teocelo, Ver. 2022-2025 CONTRALORÍA

TRI/2023/TEOCELO/22507

SELLO DIGITAL: NmlhCvnR8aQ6Dscw5CaJUn/asp5xRep0fgjwn8EjYXMlNU9fhlVc8u5Blq9RWeaHrR4v50tZlau9Lz9zDZw4mtb9oMAyMHu7GNNmBxBOpjJsJ2gxs8Wcesdrs5n5MdP5+877udjJKSTRkBpSVZHFDElmbBv5Ft041KdAcXwfVkc=